

KONTROLNÍ DEN Č.15

konaný dne 18. listopadu 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.

Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!!

Termín: 2. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/14 Zásyp výkopů

Výkopy jsou zasypávány šterkodrtí a potrubí je obsypáváno taky šterkodrtí, tak jak určují technologické postupy výrobce trubního materiálu a projektová dokumentace. Výška poklopů bude upravena dle finální výšky komunikace.

Termín: 18. 11. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá, nadále nebude v zápise sledováno.

2/14 Napojení na stávající kanalizaci

Projektant souhlasí s napojením na stávající kanalizací potrubím DN 300 PP, SN 10.

Termín: 18. 11. 2020

Zodpovídá: Ing. Gibl, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/15 Úprava provizorního zapravení

TDS urguje dosypávání výkopů kanalizace, tak aby zhotovitel předešel škodám na majetku a zdraví obyvatel.

Termín: 2. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE



Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A2 Š24-Š26

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 2. 12. 2020 od 10, 30** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.
Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



Obec VESELÍČKO
Veselíčko 62, PSČ 751 25
IČ: 00302198
Tel.: 581 793 255
www.obec-veselicko.cz
ured.veselicko@iol.cz