

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ	KD 28
AKCE: <u>Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem</u>	
Datum, místo: 2023-05-22	

Jméno	Nick	Subjekt	Telefon	e-mail
Ing. Jiří Mikala	OBJ	Objednatel	724 161 964	starosta@kuncicepo.cz
Petr Tryščuk	OBJ	Objednatel	736 773 930	mistostarosta@kuncicepo.cz
D. Svobodová	OBJ	Objednatel	725 506 903	danuse.svobodova@kuncicepo.cz
Ing. P.Stuchlík	TDS	TDS + KOO BOZP	602 786 223	stuchlik.petr@centrum.cz
Ing. D. Kubíček	ZH	Zhotovitel		
Ing. O. Matuš	ZH	Zhotovitel	702 091 304	o.matus@swietelsky.cz
P. Janovský	ZH	Zhotovitel	606 627 233	p.janovsky@swietelsky.cz
Ing. Arch. M. Materna	AD	Autorský dozor	605 950 765	materna@wmarch.cz

Na vědomí

Jméno	Nick	Subjekt	Telefon	e-mail

BOD KD/ÚKOL	TEXT	ODP.	TERMÍN
01/01	Zhotovitel předloží seznam osob poodílejících se na realizaci díla vč, základního školení BOZP, lékařských prohlídek atd. Při změně osob podílejících se na realizaci díla, příp. realizace části díla subdodavatelsky oznámí zhotovitel tuto skutečnost min. 8 dní předem a zašle protokol o předání pracoviště, seznam osob podílejících se na realizaci, jejich základní školení v oblasti BOZP, lékařské prohlídky a rizika vyplývající z jejich činnosti. Bez předání těchto dokladů Zákaz vstupu na staveniště! KD2: ZH sdělil SUB Nevřiva Tomáš – zemní práce, Elektro – Pavlica KD4+5+6+7+8+9+10: bez nových SUB KD11: ZH předpokládá nová SUB na dlážděné plochy. ZH předloží rizika nového SUB KD12: Nová SUB - BLS dopravní stavby s.r.o. = proškolen v rámci KOO BOZP KD13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28: Bez nové SUB	ZH ZH	ihned + průběžně po celou dobu stavby 2.12.2022

01/03	ZH předloží technické listy, prohlášení o shodě materiálu určených k zabudování do stavby	ZH	před zabudováním
	KD1: ZH předložil TL pro svítidla VO (viz příloha KD). AD schválil. ZH objedná.	ZH	ihned
	KD2+3: ZH připraví vzorkovací seznam	ZH	KD4
	KD4+5: vzorkovací seznam předložen, ZH upraví barevnost dlažby a rozsah provedení bezfasetové dlažby dle požadavků AD a předloží revizi seznamu	ZH	KD6
	KD6: Revize předložena (viz příloha KD). ZH předložil TL čistící zóny – TDS žádá AD o stanovisko	AD	ihned
	KD7: AD vzorkování dle SOD a DPS = schváleno		
	KD11: bez požadavků na nové vzorky		
	KD12: AD potvrdil vzorek stupňů – světle šedá, povrchová úprava jako vymývaný beton + AD požaduje doplnění o vzorek penetrace. ZH připraví vzorek	ZH	KD13
	KD13+14: ZH navrhuje provedení bez penetrace jako ostatních betonových prvků	AD	KD15
	KD15: AD sdělil provedení bez penetrace (světlejší provedení vzorku) – protiskluz chemií bez pískování. ZH objedná	ZH	ihned
01/04	KD16+17+18+19+20+21: ZH sdělí termín výroby a naskladnění	ZH	KD22
	KD22+23+24: ZH sdělil 05/2023		
	KD26+27: ZH projednal provedení venkovního zábradlí s AD: veškeré kotvení bude skryté pod úrovní finálního povrchu		
	KD28: AD odsouhlasil vzorek. ZH potvrdil MTŽ v tomto týdnu	ZH	viz text bodu
	OBJ + TDS upozorňuje ZH na nutnost provádění prací dle SOD	ZH	ihned+ TRVALE
	KD2+3+4+5+6+7+8+9+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28: Platí TRVALE		
	ZH bude průběžně pořizovat fotodokumentaci realizace díla, zejména zakrývaných kcí a skladeb.	ZH	průběžně po celou dobu stavby
	KD2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28: Platí TRVALE		
	ZH bude informovat TDS v dostatečném časovém předstihu k prověření prací, které budou následujícím postupem zakryty (min. 3 dny předem) zápisem ve stavebním deníku a současně elektronicky na adresu: stuchlik.petr@centrum.cz	ZH	průběžně po celou dobu stavby
	KD2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28: Platí TRVALE		
01/07	Zhotovitel provede vytyčení dotčených sítí dle PD (CETIN, ČEZ Distribuce, Innogy, IST, TPS, SEK atd.) viz DPS	ZH	ihned
	KD1: ZH předá kopie, příp. scany vytyčovacíh protokolů TDS	ZH	ihned po vytyčení
	KD2+3+4+5: ZH zajistí zpětné převzetí dotčených sítí dle stanovisek v DPS = následně dokladová část ke kolaudaci díla		
	KD6: Souhlasné stanovisko CETINu viz stavební deník	AD	KD8
	KD7: Při realizaci výkopů základů opěrné stěny = zastižena kolize s přípojkou plynu pro bytové domy, nutno projednat s vlastníkem sítě		
	KD8: AD předloží revizi DPS (v místě přípojek plynu náhrada opěrné stěny za žulovou obrubu (AD nechá schválit tuto změnu správce sítě, (kontakt p. Socha 724 167 751, jiri.socha@gasnet.cz))	AD	ihned
	KD9: OBJ zašle podklady na správce sítě.	OBJ	ihned
	KD10: OBJ zaslal, bude urgovat stanovisko gasnet	OBJ	23.11.2022
	KD11: Souhlasné stanovisko Gasnet vydáno (viz příloha KD), ZH bude provádět práce v souladu s vydaným stanoviskem	ZH	IHNED
	KD12+13+14: ZH plní. ZH zajistí stanovisko správce sítí k provedeným pracem		
	KD15: ZH zajistí vytyčení dotčených sítí + zajištění vytyčených bodů kanalizace před frézováním	ZH	ihned
	KD16: Provedeno		
	KD17: ZH provede ručně kopané sondy v místě křížení kanalizace a dotčených sítí	ZH	dle postupu prací
	KD18+19: Sondy prováděny dle postupu prací. Proběhla kontrola zakrývaných sítí (viz zápis SD)		

01/09	ZH provede oplocení jednotlivých pracovišť zařízení staveniště a následně bude tyto průběžně zabezpečovat proti vstupu nepovolaných osob.(průběžně I při denim přerušeni prací!) KD4+5: ZH zajistí uzavírání brány I při denim přerušeni prací (oběd apod.) KD6: ZH plní průběžně KD7: ZH provede oplocení prováděné sondy u UV + uzavření při přerušeni prací KD8: Splněno KD16+17+18: ZH bude provádět uzavření oplocení při každém přerušeni prací KD28: ZH plní	ZH ZH ZH ZH ZH ZH	průběžně po celou dobu stavby TRVALE
01/14	ZH zašle technické listy materiálů pro zabudování do stavby dle DPS. V případě požadavku na změnu předloží vč. srovnávací tabulky technických parametrů + zdůvodnění požadavku. Termíny předkládání = TDS + AD požadují min. 3 prac. dny na vyjádření k předloženým požadavkům + dodací lhůta výrobků = Nesmí být ohrožen termín realizace díla dle HMG + SOD KD15: bez požadavku ZH KD17: viz příloha KD (patky stožárů, stožáry, sloupy atd) KD18: AD zašle stanovisko do KD19 KD19: AD odsouhlasil	ZH AD AD	průběžně KD18 KD19
01/16	Při místním šetření na stavbě bylo dohodnuto umístění ZS + deponie materiálů KD28: ZH uskládá materiál dle dohody	ZH	od 19.9.2022
01/17	ZH musí po celou dobu realizace zachovat přístup do objektu OÚ pro IZS (v budově OÚ je ordinace lékaře) KD2+3: ZH bere na vědomí KD4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14: ZH plní KD15: ZH zajistí přístup do objektu I po dobu relizace kanalizace před OÚ KD16: Práce budou probíhat po dobu zachování sjízdnosti objízdné trasy po místní komunikaci. ZH bude denně konzultovat s OBJ + TDS. KD17: ZH upraví průchod kolem objektu OÚ (u kadeřníka) před uzavřením chodníku v křižovatce nad OÚ KD18: Splněno KD19: ZH žádá OBJ o možnost uzavření hlavního vstupu do objektu OÚ z důvodů provádění kartáčované betonové plochy. Navrhuje 2 termíny (předpoklad 26-28.5.2023 nebo 2-4.6.2023) = OBJ prověří např. objednané termíny svateb apod. KD20: ZH upřesní termíny s paní Svobodovou KD21: Předpoklad poslední víkend v dubnu KD22+23: Ve stejném termínu I opravu u vstupu lékař KD24: Plocha vybetonována KD25: ZH provede přípravu + kotvení zábradlí dle revize DPS = následně potvrdí termín realizace betonové plochy vč. Zajištění pístupu do objektu OÚ KD25: Kotvení do připravených pouzder. ZH zaměří pro DD KD27: Dohodnut termín betonáže na 29.5.2023. (OÚ uzavřen, OBJ zajistí uzavření pošty KD28: OBJ zajistil	ZH ZH ZH OBJ ZH ZH OBJ	Trvale dle postupu prací dle postupu prací KD20 viz text bodu viz text bodu viz text bodu
01/22	ZH bude průběžně provádět úklid staveniště + dotčených komunikací KD28: plní průběžně	ZH	TRVALE
01/23	ZH provede v místě deponie materiálu skřívku ornice + po dokončení prací uvede do původního stavu KD2: ZH provede dle postupu prací KD3: Skřívka provedena	ZH	dle postupu prací

07/41	AD navrhne umístění elektronické úřední desky – katalog viz příloha KD (předpoklad na objektu OÚ) s ohledem na přístup tělesně postižených (asi vertikální řešení). Pokud OBJ uvažuje s umístěním v prostoru = nutné provedení chrániček pro napájení + datové kabely z objektu OÚ. KD10+11: AD zaslal změnu návrhu umístění (viz příloha KD) = ZH zašle návrh ZL KD12+13+14: OBJ se vyjádří po dořešení softwarových podkladů KD15: OBJ zajistí koordinaci software úřední desky vs. zadávání a zobrazování dokumentů na úřední desce (p. Tryščuk) KD17: OBJ zkoordinoval. TDS navrhuje prověření umístění free WI-FI apod. KD18: OBJ sdělil požadavek na umístění 1,5 m od objektů = OBJ navrhuje umístění do místa původních papírových úředních desek = zrušení jedné dvojice úředních desek. OBJ + TDS žádá o návrh AD KD19: TDS doporučuje prověřit umístění jednotlivých polí s ohledem na přístup imobilních k elektronické úřední desce. AD zaslal návrh změn viz příloha KD KD20: AD vydal revizi DPS – ZH provede umístění dle revize DPS (předpoklad umístění patky el. Desky na šířku jedné kostky před el. Deskou směrem k ocelové obrubě) KD21+22+23: ZH upraví tvar základu pod desku KD24: Základ proveden dle PD	AD	KD10
		ZH	29.11.2022
		OBJ OBJ	KD15 KD17
		OBJ	KD19
		AD	KD19
09/44	ZH provede úpravu za opěrnou zdí vs. stávající objekt OÚ viz příloha KD KD10: ZH provádí KD11+12+13: AD navrhne řešení výškového umístění vpustě na SV rohu objektu OÚ + přídlažbu z kamene kolem vpustě KD14+15+16: AD doplní výšky do příloh KD KD17: AD zaslal. ZH provede kontrolu	ZH	ihned
		AD	01/2023
		AD ZH	KD15 KD20
12/49	AD posoudí možnost vložení parkovacího místa pro motocykly v místě parkovacího stání pro imobilní = toto místo upraví na normovanou šířku 3,5 m. Případně doplní oddělením pásem z antracitové dlažby 10 x 20 KD13: ZH žádá o stanovisko AD KD15: ZH proved vložení kostky 10x20 cm. (celková šířka stání 2,45 m)ZH provede označení parkovacího místa VDZ - motocykl	AD	KD13
		AD	KD15
14/50	AD navrhne materiálové provedení a rozsah napojení nového parkoviště za OÚ vs. sousední bytový dům a vstupu do plochy kontejnerů na tříděný odpad = úprava stávající plochy KD17+18+19+20: AD navrhuje vyrovnávací nájezd + štěrkový chodník mezi novou a původní plochou. AD vydá revizi DPS KD20+21: AD provede přístup z mozaiky KD22: rozměr vstupu cca 5,5x2, ubruba v místě vstupu schod + 100 mm KD23+24: AD vydal revizi DPS = ZH bude provádět dle revise KD25: po provedení odbourání stávajících vrstev AD rozhodl o provedení se schodkem na vstupu 20 mm KD26+27+28: ZH realizuje dle revize DPS	AD	KD17
		AD	KD21
		AD	KD22
		ZH	ihned
14/51	ZH navrhuje provedení rozsahu Frézování zvětšit o cca 1 m od hrany ramp z důvodů napojení asfaltu na přilehlé stávající komunikace. TDS žádá o stanovisko AD+OBJ KD17: OBJ žádá o předložení CN uvedených změn KD18+19: OBJ doplní CN o rozšíření u protlaku vody (komunikace k BD za OÚ) KD20+21+22: OBJ požádal o doplnění obrub + úpravu rozsahu frézování a opravy asfaltu KD25+26: Obruba za OÚ bude oproti asfaltu navýšena o 80 mm	AD+ OBJ	KD17
		ZH ZH	KD19 KD20
		ZH	KD22
		ZH	ihned

17/53	AD navrhne dočasné umístění pouzdra pro vánoční strom vč. přívodu elektroinstalace skryté v podzemní krabici KD19: OBJ určí čas prvozu osvětlení+ další zásuvku (varhany, nafukovací atrakce apod....atd.) KD20: TDS prověří u dodavatele elektro KD21: Zásuvka pro varhany bude umístěna pod rozvaděčem VO + dvířka pro zapojení kabelu. Dále zásuvka pro vánoční strom bude skryta ve sloupu VO = ZH zapracuje do DD výrobků KD23: roura 500 mm, hl. 1200 mm	AD ZH ZH	KD18 ihned KD24
18/54	OBJ zašle podklady na AD ohledně doplnění památníku o pamětní desky. AD navrhne umístění desek, font a velikost písma KD21: AD zaslal KD23: AD upraví celkový pohled na památník s revizí rozměru a počtu kamenných desek KD24: AD vydal viz příloha KD KD25+26+27: TDS urguje dodání památníkových pískovcových bloků KD28: ZH sdělí 23.5.2023 předpoklad dodání	AD OBJ ZH	KD20 KD22 KD23.5.2023
20/57	AD+TDS upozorňují na nutnost provedení výměny zeminy v ostrůvcích pro výsadbu stromů + zelený pás za OÚ v rozsahu dle DPS (viz příloha KD) cca 2x2x1 m KD27: ZH připravil výkopy na stromy (chybí za OÚ)	ZH	dle postupu prací
20/58	AD upřesnil požadavky na doplnění pamětní desky. OBJ prověří CN. KD21: OBJ posoudí variant kompletní nové desky II. Světová válka + holocaust z černé žuly (viz původní desky I. světová válka) KD23: OBJ potvrdí KD24: OBJ potvrdil KD27: deska vyrobena, bude předána p. Skalíkovi KD28: Pamětní deska předána p. Skalíkovi	OBJ OBJ	KD22 KD22
21/59	AD posoudí možnost změny osvětlení před garážemi = doplnit sloup (AD navrhne umístění sloupu s ohledem na vánoční strom) KD22+23+24: AD zaslal. Sloup 4 m + bez výložníku. ZH předloží CN KD25: ZH předložil	AD ZH	KD22 KD23
22/60	ZH založí celým prknem paluby u památníku od ulice směrem k OÚ, Rozteč prken cca 12 mm, mezera v místě kotvení 5 mm, dilatace kolem ocelové obruby 10-12mm. KD22+KD23: ZH předloží vzorek prkna paluby KD25: ZH předložil. AD schválil KD28: ZH bude provádět dle revise DPS	ZH ZH	dle postupu prací KD23
22/61	Rabátko provádět dle PD. Hranoly osadit na vnější lem základu spodní výez přesahovat na dlažbu cca 3 cm. (Tak aby neby viditelný styk betonové základy a dřeva = bude to překryto dlažbou. Fy Zlaté dřevo, p. Štěpán Gold tel. 728 334 177 KD27+28: MTŽ paluby dle MTŽ památníku, nejpozději v týdnu od 12.6.2023	ZH	dle postupu prací
23/62	ZH předloží nabídkové rozpočty předpokládaných VCP: - frézování asfaltů + nové asf. Kryty vč. Obrub - sanace - klempířské prvky svodů - nový sloup VO u objektů garáže - pouzdro na vánoční strom - rampa k nádobám na odpad vč. Zařezání asfaltu + štěrk podél parkoviště za OÚ - vrty pro přívody kabeláže elektronická úřední deska - změna konstrukční vrstvy penetračního makadamu za fr. 0/32 mm - doplnění obruby u chodníku naproti OÚ a MNP odpočet dlažby záměna zásyp štěrk KD24: ZH předložil KD25: TDS zaslal návrh Dod. Č.2 KD27: Dodatek bude projednán v tomto týdnu	ZH	ihned (nejpozději do 7.4.2023)

23/63	AD vydá revizi DPS – dopravní značení pro zónu 30 vč. Souhlasu dotčených orgánů KD25: TDS urguje zaslání revise DPS pro schválení PČR na paní Svobodovou KD26: AD zaslal KD27: Stanovení DZ projednáváno s p. Zemanem KD28: OBJ sdělil, že ZH dodá 4xparkovací stání. Ostatní DZ dodá OBJ vč. MTŽ	AD OBJ	KD25 ihned
23/64	OBJ prověřil možnost dodání nové poštovní schránky, viz příloha KD KD24: Vzor schránky pro výrobu předán. ZH projedná provedení provozní doby České pošty (p. Gita Honusová, +420 954 400 566, gsm: +420 605 225 843, mail: honusova.gita@cpost.cz) KD25: AD navrhuje provedení Log a nápisů černobílé (tisk na dibond, nebo řezané písmo. KD27: ZH předloží vzorek DIBOND + pískovaná nerez. Arch. Materna KD28: AD provede návrh log nápisů na dibond (RAL 9006 mat)	OBJ ZH ZH	KD25 KD26 17.5.2023
24/66	AD navrhne možné provedení sloupků pro zábradlí kolem stěny OÚ vč. Případných úprav zábradlí směrem ke garáži KD25: AD vydal revizi DPS zábradlí vč. Kotvení. Možné provedení kotvení sloupků v kuse do patek + úprava tvaru I zábradlí ke garážím KD27: ZH předloží vzorek pískovaná nerez p. arch. Materna KD28: ZH předložil 17.5.2023 vzorek, AD odsouhlasil. ZH provede dle revise DPS	AD ZH	ihned ihned
25/67	ZH předloží DD a AD upřesní lanový systém stožárů. Dole ozubené kolečko s pojistkou proti samovolnému spuštění vložky KD26: Bez ozubeného kolečka. ZH zajistí aretaci lana v horní poloze vložky. Umístění lanových závěsů směrem ke škole	ZH	ihned
26/68	ZH provede zaměření zpevněných ploch (příprava pro GP) + VO + kabeláž apod.	ZH	ihned
28/69	TDS žádá ZH o zakrytí všech ploch (obruby, dlažba, žulová kostka atd. proti znečištění před provádění asfaltářských prací (spojovací postřik, stopy od obsluhy finišeru apod.)	ZH	viz text bodu
28/70	TDS upozorňuje ZH na nutnost výměny prasklých či jinak poškozených žulových kostek vč. zpětného převibrování.	ZH	před zahájením pejmky díla
28/71	TDS+AD potvrzují, že pokládka žulových kostek konstrukce parkoviště, pochůzích dlážděných ploch probíhá v souladu s DPS, TP		
28/72	AD potvrzuje, že žulové kostky použité pro dlážděné plochy jsou v souladu s DPS a vyhovují platné legislativě v oblasti pro použití veřejných pojízdných a pochůzích ploch vč. provádění zimní údržby.		

Zápis se považuje za odsouhlasený pokud k němu zúčastněné strany nevznesou připomínky do 3 dnů od rozeslání (i elektronicky podle rozdělovníku)

Příští kontrolní den se bude konat dne 29.5.2023 v 8.30 hod., v místě stavby