

Rekapitulace zdůvodnění požadavku zhotovitele na prodloužení termínu díla podle Dodatku č. 2

Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem

Na základě odůvodnění změn rozsahu prací podle změnových listů ZL 4 – ZL 6 předkládá zhotovitel žádost o prodloužení termínu realizace díla do 28.8.2026, přičemž uvádí níže uvedené důvody:

- Přerušením prací z důvodů zimní údržby v období od 15.12.2025 do 16.3.2026, kdy správce komunikace neumožňuje provádění prací
- Ve stavebním deníku realizace stavby evidovány mimo výše uvedeno přerušení prací z důvodu zimní údržby také klimatické vlivy nevhodné pro realizaci díla v souladu s ujednáním v SOD odstavec III – Doba plnění, bod 3.6 – „Pokud při provádění díla nastanou takové klimatické podmínky v místě stavby, které neumožní realizaci potřebných prací a dodávek, prodlužuje se doba provádění díla o tuto dobu, po který nepříznivé klimatické podmínky trvaly“. Nevhodné klimatické podmínky evidované ve stavebním deníku tvoří souhrnnou položku 21 dnů.
- Na základě požadavku zhotovitele na provádění prací současně ve dvou nezávislých pracovních záběrech v úseku č.2 nebyl toto umožněno na základě odůvodnění DI PČR FM s ohledem na požadovanou délku pracovních úseků min. 500 m mezi stanovišti kyvadlové dopravy pro zajištění plynulosti dopravy (viz příloha odůvodnění)
- Skutečnosti popsané v rozsahu provádění díla zejména ZL č.6, kdy s ohledem na např. výškové umístění stávajícího propustku ve staničení cca 0,7 km nebylo možné provedení předpokládaných betonových šachet a uličních vpustí, které při minimalizaci konstrukční skladby by výškově zasahovaly nad horní líc chodníkového tělesa a byla nutná změna materiálového provedení za plastové šachty, které zahrnují časový dopad do realizace prací objednání a dodávku materiálu vč. následné montáže.
Dále bylo při realizaci prací nalezeno větší množství stávajících zaústění zejména meliorační potrubí do původní příkopy, které musely být dopojeny z důvodů minimalizace budoucí degradace konstrukční skladby chodníkového tělesa přičemž zároveň musela být doplněna drenáž a sanace již takto poškozeného stávajícího podloží/pláně zemního tělesa pro provádění prací, opětovně zahrnující časový dopad do realizace prací z důvodů nutnost objednání a dodávku materiálu vč. následné montáže.

za TDS

Ing. Petr Stuchlík