

Kanalizace _ HMG – Předpoklad k dokončení

Dosud květen /2020 – kompletní pokládka gravitační a tlakové kanalizace v zemi vč. odboček.

ČERVEN 2020 – přerušení prací z důvodu dodací lhůty ČS 1

ČERVENEC 2020 - Osazení a propojení ČS 1, komunikace k ČS 2, tlak. zkoušky, kam. zkoušky

SRPEN 2020 – dokončení překopů komunikací a přejezdů, úprava prostranství (JTU)

ZÁŘÍ 2020– dokončení vady a nedodělky, kompletace dokladové části stavby

ŘÍJEN 2020 – předpoklad ukončení díla _ žádost o kolaudaci