

P. Němec
u dotazů

Veselíčko dotazy zastupitelstvo 15.12.2021

1. Přebírání potrubí před zásypem (staničení + fotodokumentace) – Přebírání kanalizace probíhalo v jednotlivých úsecích mezi jednotlivými šachtami.
2. Zátěžová zkouška – nebyla provedena ani fakturována, odpočet ve změnovém listu č.5.
3. Vypádování komunikace na druhou stranu – komunikace byla zapravena dle požadavku, pouze celoplošné zaprašení, tak aby byl zvýšen komfort obyvatelstva. Nedošlo k překlopení spádů. Pokud by investor chtěl komunikaci, vypádanou dle ČSN, muselo by dojít ke kompletní rekonstrukci.
4. Drenáž ze zásypu kamenivem – byly provedeny jílové hrázky. Pokud by v dlouhodobějším horizontu docházelo k problémům, je třeba hydrogeologem navrhnout opatření. Nelze jednoznačně říct udělejte další hráze (mohlo by dojít k narušení vodních poměrů).
5. Netěsnost šachet – Elastomerné těsnění je vždy mezi každou skruží nebo dnem a skruží.
6. Voda v kanalizaci – Před kolaudací byl zjištěn nátok, zhotovitel sanoval pryskyřicí při místním šetření již bez nátok. Nátok byl na plastové šachtě TEGRA DN600, mezi dnem a vlnovcem (předpokládám shrnuté těsnění)
7. Kamerové zkoušky a tlakové zkoušky jsou součástí předané dokumentace. Opravné zkoušky byly předány vodoprávnímu úřadu a byly zaslány v el. podobě investorovi.
8. Stavební deníky součástí předané dokumentace.

Jen postřeh pro obyvatele, kteří mají s Kanalizací TUPEC problém. Investorovi (obci) se na ni podařilo získat dotaci z Mze, další dotaci z Olomouckého kraje na obnovu Vodohospodářské infrastruktury, a další dotaci na komunikaci. Dotace je 80%. Toto se podaří málokomu a obci a jejím představitelům za to patří velký dík. Protože i vám to zkvalitňuje život, zvyšuje hodnotu nemovitostí, a hlavně zlepšuje životní prostředí, protože odpadní vody již nejsou pouštěny do vod podzemní. Bylo by dobré někdy na zastupitelstvu za to obci poděkovat!!!

PS: Stavba je plně funkční a zkolaudována. Probíhá závěrečné vyhodnocení akce!!