



<b>PATOKRYJE – splašková kanalizace</b> Registrační číslo: CZ.05.01.04/01/23_043/0002516		
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 8</b>	Datum předložení zhotovitelem	29.6.2025
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.6	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	<b>Obec Patokryje</b> Patokryje 35 434 01 Most	
TDI	<b>Ing. Jan Svitavský</b>	
Zhotovitel	<b>Společnost Patokryje</b> <b>Vedoucí společník: VHS technology a.s.</b> Chotějovice 166 418 04 Světec	
Objekt SO :	<b>PATOKRYJE – splašková kanalizace</b> <b>SO 01 – Stoka 7 – změna výkopové technologie</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stávající stav dle PD:</b> Dle projektové dokumentace pro stavební povolení a k výběru zhotovitele, současně dle smluvního výkazu výměr bylo navrženo provedení výkop strojní výkopovou technologií.</li><li>• <b>Popis změny (navrhovaný stav):</b> Z důvodu eliminace strojního výkopu v komunikaci SÚS na hlavní silnici došlo ke změně technologie na provedení instalace potrubí, metodou řízeného protlaku.</li></ul>		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Snížení rozsahu výkopových prací na hlavní silnici SÚS. Dalším důvodem bylo zkrácení termínového plnění díla a snížení nákladů oproti smluvnímu rozpočtu.		
<b>Závěr :</b> Předmětem změnového listu je rozpočet výkopových pracích z důvodu změny technologie provádění na stoce č.7. Došlo ke změně objemu výkopu, použitím technologie protlaku a dále ke změně celkové plochy nových asfaltových povrchů na komunikaci. Neprovedené práce ze základního smluvního rozpočtu nebyly účtovány. Tento změnový list bude podkladem pro uzavření dodatku k SoD.		
<b>Finanční dopad změny:</b>	specifikován položkovým rozpočtem	



<b>Změna ceny ke schválení:</b>	Změna přinese změnu ceny díla o <b>VCP 218 592, 55 Kč bez DPH</b>
---------------------------------	--

**Stanovisko TDI:** Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

**Stanovisko projektanta: (autorský dozor):** Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

<b>Přílohy:</b>	- Položkový rozpočet
-----------------	----------------------

*NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA*



*PODPISOVÁ STRANA*

<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změn má dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis: .....	Razítko:
Datum:	

<b>Projektant:</b> Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / <del>nedoporučuji</del> schválit .....	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:**

<b>TDI:</b>	
Změnu doporučuji / <del>nedoporučuji</del> schválit .....	Razítko:
Datum:	

<b>Objednatel:</b>	
Změnu schvaluji / <del>neschvaluji</del> .....	Razítko:
Datum:	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Patokryje\_kanalizace\_VV\_fin

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 31.07.2025  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>218 592,55</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>218 592,55</b>	<b>45 904,44</b>
	12,00%		
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>264 496,99</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Patokryje\_kanalizace\_VV\_fin

Místo: Datum: 29.6.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>218 592,55</b>	<b>271 992,89</b>
SO 10	Stoka 7 VCP - řízený protlak	218 592,55	271 992,89

## Změnový list č.9 - stoka 7 VCP

Stavba: 22064 - Patokryje\_kanalizace\_VV\_fin  
 Změnový list: ZL - VCP - Řízený protlak, Stoka 7, délka: 152,15m, 86,77m protlakem, 65,38m strojní výkop, 1,753 koeficient dělení

Místo: Obec Patokryje Datum: 30.6 2025  
 Objednatel: Obec Patokryje IČ: 00266124  
 DIČ:  
 Zhotovitel: Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology a.s. IČ: 27347753  
 DIČ: CZ27347753

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		22064	Patokryje_kanalizace_VV_fin				
O	SO 01.7		Stoka 7				
ZL	ZL č.1b		VCP - Řízený protlak				218 592,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				218 592,55
D	1		Zemní práce				201 700,59
1	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000	161,23	8 061,50
2	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000	66,36	3 318,00
3	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000	385,61	1 156,83
4	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000	74,13	222,39
5	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	17,000	1 750,00	29 750,00
6	K	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	83,800	1 660,00	139 108,00
7	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	83,800	182,63	15 304,39
8	M	58331200	štěrkopisek netříděný	t	10,000	390,00	3 900,00
9	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,500	351,79	879,48
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				16 891,96
11	M	28613966	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m	83,800	201,58	16 891,96

Zhotovitel:  
  
  
 Datum a podpis:

Objednatel:  
  
  
 Datum a podpis: