


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum: 24.4.2026		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu provedení díla – úprava stávající šachty Š2-5 Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného stavu připojení potrubí do šachty Š2-5, kdy po vyčištění této šachty bylo zjištěno napojení potrubí z více stran než předpokládala DPS. Novou prefa šachtu s ohledem na počet a dimenzi připojených potrubí nelze vyrobit je po posouzení OBJ a TDS rozhodnuto o ponechání stávající monolitické šachty vč. její sanace + osazení 2 ks betonových dílců šachet DN 1000 x 250 mm vč. 1 ks zákrytové desky DN 1000 100/62,5 x 20 cm a souvisejících prací. Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu. Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele.		
S výše uvedenou změnou souhlasí:		 za TDS – Ing. Petr Stuchlík
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 45.382,48,- Kč	35.549,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 9 833,31 Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum:	Datum:	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Objekt:

02 - VCPMNP_ÚPRAVA STAVAJICÍ ŠACHTY

Místo:

Datum: 24.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 833,31

D D3

Vedení dálková a přípojná

-35 987,51

3	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 - obetonování skruže	m3	1,000	5 880,51	5 880,51
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 - obetonování skruže

P

Poznámka k položce:
SOD - 1-ÚSEK - SO 301

4	K	452386121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 757,23	3 514,46
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:
SOD - 1-ÚSEK - SO 301

1	K	894221116	Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložení dna betonem tř. C 25/30 DN 1000 - nerealizováno	kus	-1,000	43 998,83	-43 998,83
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

PP

Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložení dna betonem tř. C 25/30 DN 1000 - nerealizováno

P

Poznámka k položce:
SOD - 1-ÚSEK - SO 301

2	K	vlastní.1	Napojení odpadního potrubí na šachty - nerealizováno	kus	-1,000	1 383,65	-1 383,65
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

PP

Napojení odpadního potrubí na šachty - nerealizováno

P

Poznámka k položce:
SOD - 1-ÚSEK - SO 301

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

12 555,00

5	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 195,00	3 195,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm

P

Poznámka k položce:
ÚRS 2026/1 - 3550,00 3550*0,9=3195

8	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	2,000	1 521,00	3 042,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm

9	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	1,000	6 318,00	6 318,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 207,00

7	K	985311113.SKA.003	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop-452 tl přes 20 do 30 mm - zapravení stěn	m2	4,000	2 801,75	11 207,00
---	---	-------------------	--	----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop-452 tl přes 20 do 30 mm - zapravení stěn				
	P		úprava ve stávající šachtě <i>Poznámka k položce:</i> ÚRS 2026// - 3113,06 3113,06*0,9=2801,75				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 392,20
10	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000	398,70	2 392,20
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
	Online PSC		Ruční odbourávání a začistění stávající ŽB šachty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1292				