Obec Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
tel.č.: 573 385 129, 573 385 069 | e-mail: obeckuh@volny.cz

Z Á P I S

schůze Rady č. 14/2021 obce Kostelec u Holešova

konaná dne 20. 7. 2021 v kanceláři starostky od 19:00 hod.

Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Doba jednání: 19:00 - 20:00
Přítomno: 5
Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková

*Předsedající v souladu s jednacím řádem Rady obce Kostelec u Holešova určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Informace k zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“

Program:

1. Informace k zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“

Starostka obce seznámila RO s aktuálním stavem prací na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“. Stavba byla zahájena s měsíčním předstihem (předání staveniště kotelny 25.5.2021) a kotelna je aktuálně po stavební stránce připravená na instalaci nových kotlů. Objednatel na základě doporučení AD a administrátora dotace nevyhověl nabídce jiného typu kotlů a trvá na osazení typu kotlů, které byly zhotovitelem nabídnuty před podpisem SOD a byly už v té době odsouhlaseny AD a administrátorem dotace. Staveniště kuchyně ZŠ bylo předáno po ukončení provozu kuchyně 1.7.2021. Je provedena demontáž staré nefunkční VZT, probourány stavební otvory na vedení nových rozvodů VZT a odstraněny zjištěné kolize s kabelovým vedením. Na zakázce proběhly zatím 3 KD, přičemž z KD konaného dnes tj. 20.7. se zhotovitel bez udání důvodu dopisem zaslaným datovou schránkou 19.7. ve 22:16 hod. omluvil. Zhotovitel trvale předkládá objednateli k řešení problémy, které vnímá jako překážky v práci a snaží se pod různými záminkami pozastavit stavbu, nereaguje na opakované výzvy objednatele k předložení aktualizovaného harmonogramu zakázky a tím hrozí nedodržení termínu dokončení stavby.

Návrh usnesení:

Rada obce Kostelec u Holešova **souhlasí** s využitím právních služeb v záležitosti přístupu zhotovitele, firmy ABV flow s.r.o. k realizaci zakázky „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ .

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Starostka RNDr. Marcela Pospíšilíková v. r. .....

Místostarosta Ing. Petr Hlobil st. v. r. .....

Datum vyhotovení: