

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo
„Stavební úpravy obecního domu Bělkovice – Lašťany“
uzavřený v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník“

Smluvní strany:

- A. Objednatel Obec Bělkovice-Lašťany
783 16 Bělkovice-Lašťany
zast. Ing. Tomášem Němčicem, starostou
IČO: 00298654
DIČ: CZ00298654
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1801715369/0800

(Dále jen objednatel)
- B. Zhotovitel: RZ – projekční a realizační činnost s.r.o.
Sídlo: Dolní hejčínská 47/21, 779 00 Olomouc
IČO: 286 60 331
DIČ: CZ 28660331
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Zastoupený ve věcech smluvních: Monika Brandová
ve věcech technických: Ing.Rostislav Zimmer

(Dále jen zhotovitel),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2020 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele veřejnou zakázku: „Stavební úpravy obecního domu Bělkovice – Lašťany“ v rozsahu výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2020.

Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že dílo bude

dokončeno, a to vzhledem ke změnám v průběhu realizačních prací a zpožděným dodávkám materiálu pro stavbu v termínu do 15.10.2021.

Dále se smluvní strany dohodly, že bude k ceně díla připočtena cena méně prací a víceprací nad rozsah uzavřené smlouvy včetně dodatků.

Rozsah změn ceny díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 3.

SOD	5 003 856,73Kč bez DPH	6 054 666,64Kč včetně DPH
Dodatek č. 1	414 870,19Kč bez DPH	501 992,92Kč včetně DPH
Dodatek č. 2	1 184 225,14 Kč bez DPH	1 432 912,42Kč včetně DPH
Dodatek č. 3	- 624 000,- Kč bez DPH	- 755 040,- Kč včetně DPH
Cena díla celkem	5 978 952,06Kč bez DPH	7 234 532,- Kč včetně DPH

II. Doba a místo plnění

Článek 3 odst. 1 se ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:

Termín realizace díla: do 14 dní od převzetí písemné výzvy k zahájení realizace.

Zahájení: do 14 dní od převzetí písemné výzvy k zahájení realizace.

Ukončení: Termín realizace díla: do 15.10.2021

III. Cena za dílo

Článek 4 odst. 1 se ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:

Cena za dílo, sjednaná v čl. 4. odst. 1 smlouvy o dílo a změna dodatkem č.2, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:

Celková cena bez DPH	5 978 952,06 Kč
21 % DPH	1 255 579,93 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	7 234 532 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1. a 2. ze dne 25.09.2020, nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven třech exemplářích podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek č. 3 byl schválen Radou obce Bělkovice-Lašťany č. 15/2021 ze dne 18.08.2021.

Příloha: 1x Položkový rozpočet

V Olomouci dne:.....

V Bělkovicích-Lašťanech dne:.....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Monika Brandová, jednatelka společnosti

Ing. Tomáš Němčic, starosta