

Průvodní doklad k materiálu na jednání zastupitelstva obce Brandýsek č. 2/2024

Název materiálu: Dodatek ke Smlouvě o dílo R-27/14-2023

Předkladatel návrhu: Ing. Henrieta Rydlová

Předkládací zpráva:

Na základě průběhu prací akce Výměna asfaltových povrchů předkládám zastupitelstvu ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. R-27/14-2023, jejíž návrh zastupitelstvo schválilo dne 18. 9. 2023. Předmětem dodatku je změna doby plnění, která se prodlužuje v souladu s ustanovením odst. 4.2 smlouvy o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek (nízké teploty neumožňující dodržení technologického postupu). O přerušení prací je proveden zápis ve stavebním deníku viz přílohy. Práce byly přerušeny od 22. 11 2023 do 20. 2. 2024. Dodatkem se v odst. 4.1 smlouvy nahrazuje text: „Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 20. 5. 2024“ novým zněním: - Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 21. 6. 2024“.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Brandýsek schvaluje Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. R-27/14-2023. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. R-27/14-2023 se v odst. 4.1 smlouvy nahrazuje text: „Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 20. 5. 2024“ novým zněním: - Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 21. 6. 2024“.

Henrieta Rydlová

PHOVNA 03.10 8. OBVEŠTATEL D-2214-2023 15. 11. 2023
8. ZHOŤOVITEĽ 2308633

OBVEŠTATEĽ: OŠEC BRANÝŤER
STAVOBETA: Ing. RYŠKOVÁ HENRIETA

ZAPRACOVATEĽ: P. KUŠEŘA LADISLAV

TDS: J. RAICHARDOVA JANA
STAVBA: OBEC BRANÝŤER
P. HOLÝ MICHAL

ZHOŤOVITEĽ: EKOLTAUSY JOHNY IVO.
VLAČKA MAJERA 573

P. KŘÍŽA MILAN
P. NEUBERT KATIMIL
Ing. BENJA PETA
P. JIKŮŤ JAN

DNEŠNÍHO PRŮBĚHU PŘEDÁNÍ STAVENÍSTE
PO ZOBRAZOVACÍCH KRESBÁCH.
K ZÁKŮMŮM DNEŠNÍHO STAVENÍSTE
V M. DOLNÍ V KATASTRU OBCE BRANÝŤER.
DODATEK A POSLEDNÍ SAMOSTATNÝ ZÁPIS
O PŘEDÁNÍ STAVENÍSTE A KRESBA BOŽN
CELEJ STAVBY.

PŘÍLOHOU CEN. NABÍDKA STAVBY, VÝKAZ
VÝMĚR, PŘI NĚMŽI PŘEDLOŽENA ZHOŤO-
VITELI, POŠTUNY PRACÍ, DOBUDILAŘENÍ
A PŘEMĚŘENÍ VÝMĚRY KRESBY, ČEST
ZA VÝKAZ TDS.

DNEŠNÍ PRŮBĚHU PŘEDÁNÍ STAVENÍSTE
V M. DOLNÍ, VÝMĚRY UPŘESNĚNÉ, POŠTUNY
PRACÍ DOBUDILAŘENÍ.

Rei

21.11.2023

М. Довы
Уважаемый товарищ! Не могу не отметить
и отметить работу, которую вы
сделали по этому делу.

22.11.2023

Делами: 2023/10814, 2023/10814 + 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814
по делу № 2023/10814, 2023/10814, 2023/10814

20. 1. 2024

Úterý

Vlka V Parku

Počasí: Zataženo, teplota 10°C

Pracovníci: Kozov, Šurmach

Měření: Zatečení vstupu, v-brušená deska, oběny boje

Postup prací: Pro bylo předáno, a práce dáleho skomise

byly rozmístěny depozitní známení, a byly zabývány vykopávkou

práce mrtvých, komunikace shromažďuje podkladové na místě

komunikace

Práce ukončeny v 16.00 hod.

21. 1. 2024

Středa

Počasí: Zataženo, teplota 8°C

Pracovníci: Kozov, Šurmach

Měření: Zatečení vstupu, v-brušená deska, oběny boje

Postup prací: Pokračování v odkopu v H. 100mm v

dávě ulice. Podklad byl hrubě v-brušená deska

Práce ukončeny v 16.00 hod.

22. 1. 2024

Čtvrtek

Počasí: Podjato, teplota 9°C

Pracovníci: Kozov, Šurmach

Měření: Zatečení vstupu, v-brušená deska, oběny boje

Postup prací: Opatření pokračování v odkopu shromažďuje

povrchu mrtvých, komunikace a hrubě

v-brušená deska v dříve ulici

Práce ukončeny v 16.00 hod.

23. 1. 2024

Pátek

24. 1. 2024

Dnešníke záznamy TJS kontrola stavební

práci, v ulici V Parku, byla připravena

[Signature]