



PATOKRYJE – splašková kanalizace Registrační číslo: CZ.05.01.04/01/23_043/0002516		
ZMĚNOVÝ LIST č. 9	Datum předložení zhotovitelem	30.7. 2025
Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.6	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Obec Patokryje Patokryje 35 434 01 Most	
TDI	Ing. Jan Svitavský	
Zhotovitel	Společnost Patokryje Vedoucí společník: VHS technology a.s. Chotějovice 166 418 04 Světec	
Objekt SO :	PATOKRYJE – splašková kanalizace SO 01 – změna povrchů komunikací	
<ul style="list-style-type: none">• Stávající stav dle PD: Dle projektové dokumentace pro stavební povolení a k výběru zhotovitele, současně dle smluvního výkazu výměr bylo navrženo na veškerých dotčených stokách provedení konstrukční vrstvy a asfaltových povrchů v šířce výkopu.• Popis změny (navrhovaný stav): Z důvodu stavu stávajících komunikací a nestabilního podkladu bylo rozhodnuto realizovat asfaltové povrchy pouze na části stok. Na zbývajících komunikacích byla požadována změna povrchů aplikací stříkaného asfaltu s tím, že se jedná o provizorní řešení.		
Zdůvodnění změny: Požadavek obce po vzájemné dohodě technického řešení. Důvodem bylo nejvhodnější řešení z finančního pohledu objednatele a náprava technického stavu stávajících komunikací v celé šířce.		
Závěr : Předmětem změnového listu je rozpočet skutečného provedení realizovaných komunikací oproti projektovému řešení, resp. výkazu výměr. Neprovedené práce ze základního smluvního rozpočtu nebyly účtovány. Tento změnový list bude podkladem pro uzavření dodatku k SoD.		



Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Změna přinese změnu ceny díla o VCP 1 316 698, 08 Kč bez DPH
Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.	
Přílohy:	- Položkový rozpočet

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA



PODPISOVÁ STRANA

Vyjádření zhotovitele: Provedení změn má dopad do celkového HMG stavby.

Podpis:	Razítko:
Datum:	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

TDI: Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
Datum:	

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Patokryje_kanalizace_VV_fin

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 31 07 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 316 698,08	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	12,00%	1 316 698,08	276 506,60
Cena s DPH		v CZK	1 593 204,68

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Patokryje_kanalizace_VV_fin

Místo: Datum: 31.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 316 698,08	1 593 204,68
SO 10	Stoka 1 VCP	481 358,30	582 443,54
SO 10	Stoka 2 VCP	42 364,36	51 260,88
SO 10	Stoka 3 VCP	608 022,52	735 706,62
SO 10	Stoka 4 VCP	49 843,68	60 310,85
SO 10	Stoka 6 VCP	72 726,58	87 999,16
SO 10	Stoka 9 VCP	15 557,02	18 823,99
SO 10	Kanalizací přípojky VCP	46 825,62	56 659,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ:

Kód: 22064/SO 01.1

Objekt: Stoka 1 VCP

Místo:	Obec Patokryje		Datum:	29.6 2025			
Objednatel:	Obec Patokryje		IČ:	00266124			
			DIČ:				
Zhotovitel:	Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology		IČ:	27347753			
			DIČ:	CZ27347753			
Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	S	22064	Patokryje_kanalizace_VV_fin				481 358,30
	O	SO 01.1	Stoka 1 VCP				481 358,30
	D	5.2	Komunikace MIK				481 358,30
1	K		Asfaltový recyklát	m2	494,000	85,00	41 990,00
64	R	572954	- dvouvrstvý nátěr z asf. emulze v množství 1,4kg/m2 a 1,2kg/m2 s posypem kameniva - posypy PDK fr. 4/8 v množství 14kg/m2 a fr. 2/4 v množství 12 kg/m2 s nákupem, dopravou a nakládáním PDK do posypového vozu SAT s.r.o. a vč. válcování povrchu	m2	2 835,000	154,98	439 368,30

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ:

Kód: 22064/SO 01.1

Objekt: Stoka 2 VCP

Místo:	Obec Patokryje		Datum:	29.6 2025			
Objednatel:	Obec Patokryje		IČ:	00266124			
			DIČ:				
Zhotovitel:	Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology		IČ:	27347753			
			DIČ:	CZ27347753			
Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	VCP	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	S	22064	Patokryje_kanalizace_VV_fin				42 364,36
	O	SO 01.2	Stoka 2				
	D	5.2	Komunikace MK				42 364,36
1	K		Asfaltový recyklát	m2	75,400	85,00	6 409,00
			- dvouvrstvý nátěr z asf. emulze v množství 1,4kg/m2 a 1,2kg/m2 s posypem kameniva - posypy PDK fr.				
64	R	572954	4/8 v množství 14kg/m2 a fr. 2/4 v množství 12 kg/m2 s nákupem, dopravou a nakládáním PDK do posypového vozu SAT s.r.o. a vč. válcování povrchu	m2	232,000	154,98	35 955,36

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ:

Kód: 22064/SO 01.1

Objekt: Stoka 3 VCP

Místo:	Obec Patokryje		Datum:	29.6 2025			
Objednatel:	Obec Patokryje		IČ:	00266124			
			DIČ:				
Zhotovitel:	Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology		IČ:	27347753			
			DIČ:	CZ27347753			
Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin				608 022,52
O	SO 01.3		Stoka 3				608 022,52
D	5.2		Komunikace MIK				608 022,52
1	K		Asfaltový recyklát	m2	773,500	85,00	65 747,50
			- dvouvrstvý nátěr z asf. emulze v množství 1,4kg/m2 a 1,2kg/m2 s posypem kameniva - posypy PDK fr.				
64	R	572954	4/8 v množství 14kg/m2 a fr. 2/4 v množství 12 kg/m2 s nákupem, dopravou a nakládáním PDK do posypového vozu SAT s.r.o. a vč. válcování povrchu	m2	3 499,000	154,98	542 275,02

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ:

Kód: 22064/SO 01.1

Objekt: Stoka 4 VCP

Místo:	Obec Patokryje		Datum:	29.6 2025			
Objednatel:	Obec Patokryje		IČ:	00266124			
			DIČ:				
Zhotovitel:	Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology		IČ:	27347753			
			DIČ:	CZ27347753			
Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin				49 843,68
O	SO 01.4		Stoka 4				49 843,68
D	5.2		Komunikace MK				49 843,68
1	K		Asfaltový recyklát	m2	101,400	85,00	8 619,00
64	R	572954	- dvouvrstvý nátěr z asf. emulze v množství 1,4kg/m2 a 1,2kg/m2 s posypem kameniva - posypy PDK fr. 4/8 v množství 14kg/m2 a fr. 2/4 v množství 12 kg/m2 s nákupem, dopravou a nakládáním PDK do posypového vozu SAT s.r.o. a vč. válcování povrchu	m2	266,000	154,98	41 224,68

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ:

Kód: 22064/SO 01.1

Objekt: Stoka 4 VCP

Místo:	Obec Patokryje		Datum:	29.6 2025			
Objednatel:	Obec Patokryje		IČ:	00266124			
			DIČ:				
Zhotovitel:	Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology		IČ:	27347753			
			DIČ:	CZ27347753			
Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	S	22064	Patokryje_kanalizace_VV_fin				
	O	SO 01.4	Stoka 4				72 726,58
	D	5.2	Komunikace MK				72 726,58
1	K		Asfaltový recyklát	m2	88,000	85,00	7 480,00
64	R	572954	- dvouvrstvý nátěr z asf. emulze v množství 1,4kg/m2 a 1,2kg/m2 s posypem kameniva - posypy PDK fr. 4/8 v množství 14kg/m2 a fr. 2/4 v množství 12 kg/m2 s nákupem, dopravou a nakládáním PDK do posypového vozu SAT s.r.o. a vč. válcování povrchu	m2	421,000	154,98	65 246,58

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ:

Kód: 22064/SO 01.1

Objekt: Stoka 9 VCP

Místo:	Obec Patokryje		Datum:	29.6 2025			
Objednatel:	Obec Patokryje		IČ:	00266124			
			DIČ:				
Zhotovitel:	Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology		IČ:	27347753			
			DIČ:	CZ27347753			
Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
S		22064	Patokryje_kanalizace_VV_fin				15 557,02
O		SO 01.1	Stoka 1				15 557,02
D	5.2		Komunikace MK				15 557,02
1	K		Asfaltový recyklát - dvouvrstvý nátěr z asf. emulze v množství 1,4kg/m2 a 1,2kg/m2 s posypem kameniva - posypy PDK fr.	m2	48,100	85,00	4 088,50
64	R	572954	4/8 v množství 14kg/m2 a fr. 2/4 v množství 12 kg/m2 s nákupem, dopravou a nakládáním PDK do posypového vozu SAT s.r.o. a vč. válcování povrchu	m2	74,000	154,98	11 468,52

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ:

Kód: 22064/SO 01.1

Objekt: Stoka 9 VCP

Místo:	Obec Patokryje		Datum:	29.6 2025			
Objednatel:	Obec Patokryje		IČ:	00266124			
			DIČ:				
Zhotovitel:	Společnost Patokryje, Vedoucí spol. VHS technology		IČ:	27347753			
			DIČ:	CZ27347753			
Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
S	22064		Patokryje_kanalizace_VV_fin				46 825,62
O	SO 01.1		Stoka 1				
D	5.2		Komunikace MK				46 825,62
1	K		Asfaltový recyklát	m2	195,123	85,00	16 585,46
64	R	572954	- dvouvrstvý nátěr z asf. emulze v množství 1,4kg/m2 a 1,2kg/m2 s posypem kameniva - posypy PDK fr. 4/8 v množství 14kg/m2 a fr. 2/4 v množství 12 kg/m2 s nákupem, dopravou a nakládáním PDK do posypového vozu SAT s.r.o. a vč. válcování povrchu	m2	195,123	154,98	30 240,16