



<b>PATOKRYJE – splašková kanalizace</b> Registrační číslo: CZ.05.01.04/01/23_043/0002516		
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 10</b>	Datum předložení zhotovitelem	30.6.2025
<b>Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.6</b>	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	<b>Obec Patokryje</b> Patokryje 35 434 01 Most	
TDI	<b>Ing. Jan Svitavský</b>	
Zhotovitel	<b>Společnost Patokryje</b> <b>Vedoucí společník: VHS technology a.s.</b> Chotějovice 166 418 04 Světec	

Objekt SO :	<b>PATOKRYJE – splašková kanalizace</b> <b>SO 02 – Technologie domovních čerpacích jímek</b>
-------------	---

- **Stávající stav dle PD:**

Dle projektové dokumentace pro stavební povolení a k výběru zhotovitele SO02 řeší výstavbu kanalizačních výtlačných přípojek včetně osazení DČJ. Domovní čerpací jímky (DČJ) zajišťují tlak v tlakových stokách a odvádějí splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Čerpací šachty jsou navrženy jako plastové kruhové nádrže DN 800 vystrojené objemovými čerpadly s plovákovým ovládním: čerpadlo 1¼“ NP-S v provedení nerez, plast, litina vč. 15 m kabelu, čerpadlo s litinovými tělesy 1 1/4 NP-S, 400 V, Q 0,7 l/s, H 100 m, P= 1,5 kW.

- **Popis změny (navrhovaný stav):**

Změna spočívá v záměně jednoduché technologie 400V (93ks) a na technologie 230V (7ks) a zesílené zdvojené technologie 400V (2ks). Zhotovitel dodá a nainstaluje nová čerpadla DČJ v uvedeném provedení.

Jednoduchá technologie PRESSKAN 230V

čerpadlo 1¼“ NP-S v provedení nerez, plast, litina vč. 15 m kabelu, čerpadlo s litinovými tělesy 1 ¼NP-S, 230 V, Q 0,7 l/s, H 100 m, P= 1,5 kW

Zdvojená technologie PRESSKAN 400V

2 x čerpadlo 1¼“ NP-S v provedení nerez, plast, litina vč. 15 m kabelu, čerpadlo s litinovými tělesy 1 ¼NP-S, 400 V, Q 0,7 l/s, H 100 m, P= 1,5 kW

Dále je předmětem ZL osazení DČJ potrubím KGEM pro napojení na stávající přípojku kanalizace u jednotlivých přípojných objektů včetně instalace kabelové chráničky.



Na požadavek objednatele byly instalovány nad jímku DČJ betonové zákrytové desky s litinovými šachtovými poklopy DN 600 a pojezdové poklopy litinové včetně podkladních desek DN 1000.

**Zdůvodnění změny:**

Absence rozvodu 400V v dotčených objektech, č.p.22, 30, 56, 15, 50, 65. Nutno použít technologii 230 V. Zdvojená technologie přispívá ke zkapacitnění splaškové kanalizace u obytných domů č.p.35, 138. Osazení napojovacího potrubí na DČJ, osazení litinových poklopů včetně pojezdových nebylo řešeno v zadávací PD.

**Závěr :**

Předmětem změnového listu je rozdílový rozpočet na dodávku a instalaci 6ks čerpadel DČJ 230V a 2 ks zdvojených čerpadel 400V včetně 2ks čerpacích jímek 120x200cm na zesílenou zdvojenou technologii. Dále je předmětem osazení přípojného potrubí a litinových poklopů.

Tento změnový list bude podkladem pro uzavření dodatku k SoD.

**Finanční dopad změny:**

specifikován položkovým rozpočtem

**Změna ceny ke schválení:**

Změna přinese změnu ceny díla o  
**VCP 1 282 523, 20 Kč bez DPH**  
**MP - 300 600, 00 Kč bez DPH**  
**Celkem 981 923, 20 Kč bez DPH**

**Stanovisko TDI:** Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

**Stanovisko projektanta:** (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

**Přílohy:**

- Položkový rozpočet

*NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA*



*PODPISOVÁ STRANA*

**Vyjádření zhotovitele:** Provedení změn má dopad do celkového HMG stavby. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG prací dne 9.1.2025.

Podpis: .....	Razítko:
Datum:	

**Projektant:** Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / <del>nedoporučuji</del> schválit .....	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:**

<b>TDI:</b> Změnu doporučuji / <del>nedoporučuji</del> schválit .....	Razítko:
Datum:	

**Objednatel:**

Změnu schvaluji / <del>neschvaluji</del> .....	Razítko:
Datum:	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VHST-71\_ZL10  
Stavba: Patokryje - splašková kanalizace, navýšení DČJ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 05.08.2025

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 981 923,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	981 923,20	206 203,87
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 188 127,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VHST-71\_ZL10

Stavba: Patokryje - splašková kanalizace, navýšení DČJ

Místo:

Datum: 05.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>981 923,20</b>	<b>1 188 127,07</b>
SO 01, SO 02	Splašková kanalizace, zákrytové desky	474 635,53	574 308,99
SO 02	Kanalizační přípojky - změna technologie DČJ	507 287,67	613 818,08

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Patokryje - splašková kanalizace, navýšení DČJ

Objekt:

SO 01, SO 02 - Splašková kanalizace, zákrytové desky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**474 635,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	474 635,53	21,00%	99 673,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**574 308,99**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Patokryje - splašková kanalizace, navýšení DČJ

Objekt:

SO 01, SO 02 - Splašková kanalizace, zákrytové desky

Místo:

Datum: 05.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**474 635,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

474 635,53

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

473 140,90

998 - Přesun hmot

1 494,63

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Patokryje - splašková kanalizace, navýšení DČJ

Objekt:

SO 01, SO 02 - Splašková kanalizace, zákrytové desky

Místo:

Datum: 05.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**474 635,53**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				474 635,53
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				473 140,90
1	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	14,000	1 360,00	19 040,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000				
2	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	14,000	3 664,00	51 296,00
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm				
3	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	1 270,00	17 780,00
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
4	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	14,000	3 105,00	43 470,00
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400				
5	K	899104112R	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 DN 1000	kus	17,000	2 116,70	35 983,90
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 DN 1000				
	VV		"cena stanovena linerární extrapolací"				
	VV		"1270 Kč/ks poklop DN 600"				
	VV		"poklop DN 1000 - 1000/600*1270 = 2116,70 Kč/ks*17,0		17,000		
6	M	KSI KQ99EL05C SR	Poklop DN 1000 litina, bez ventilace	kus	17,000	17 563,00	298 571,00
	PP		Poklop DN 1000 litina, bez ventilace				
7	K	VHST-R-01	zapravení spáry mezi skruží a podkladním blokem	kpl	14,000	500,00	7 000,00
	PP		zapravení spáry mezi skruží a podkladním blokem				
D	998		Přesun hmot				1 494,63
8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,005	57,50	690,29
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
9	K	998276127	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 2000 do 3000 m	t	12,005	67,00	804,34
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Patokryje - splašková kanalizace, navýšení DČJ

Objekt:

SO 02 - Kanalizační přípojky - změna technologie DČJ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**507 287,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	507 287,67	21,00%	106 530,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**613 818,08**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

**Stavba:**

Patokryje - splašková kanalizace, navýšení DČJ

**Objekt:**

**SO 02 - Kanalizační přípojky - změna technologie DČJ**

**Místo:**

**Datum:** 05.08.2025

**Zadavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**507 287,67**

HSV - Práce a dodávky HSV

**455 148,58**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

231 400,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

223 748,58

M - Práce a dodávky M

**52 139,09**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

52 139,09

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Patokryje - splašková kanalizace, navýšení DČJ

Objekt:

**SO 02 - Kanalizační přípojky - změna technologie DČJ**

Místo:

Datum: 05.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**507 287,67**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				455 148,58
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				231 400,00
1	K	386421R01	Osazení a zprovoznění DČJ z PP (kruhová nádrž D 800 mm) vystrojené dle výkr.č. D 1.1.b.7	kus	-2,000	6 300,00	-12 600,00
	PP		Osazení a zprovoznění DČJ z PP (kruhová nádrž D 800 mm) vystrojené dle výkr.č. D 1.1.b.7				
	VV		02_D 1.1.b.1 Podrobný situační výkres - část 1 pdf				
	VV		02_D 1.1.b.2 Podrobný situační výkres - část 2 pdf				
	VV		02_D 1.1.b.3 Podrobný situační výkres - část 3 pdf				
	VV		03_D 1.1.b.7 Vzorový výkres DČJ pdf				
	VV		-2,0			-2,000	
	VV		Součet			-2,000	
2	M	562302.1	kruhová PP jímka DČJ D 800 mm bez vystrojení, dodávka objednateli	kus	2,000	9 000,00	18 000,00
	PP		kruhová PP jímka DČJ D 800 mm bez vystrojení, dodávka objednateli				
16	M	562302.1a	kruhová PP jímka DČJ D 800 mm bez vystrojení	kus	-1,000	9 000,00	-9 000,00
	PP		kruhová PP jímka DČJ D 800 mm bez vystrojení				
	VV		"č.p. 20, výroba plastové nádrže na zakázku, vystrojení stejné"-1,0			-1,000	
17	M	562302.1b	kruhová PP jímka DČJ D 800 mm na zakázku	kus	1,000	29 400,00	29 400,00
	PP		kruhová PP jímka DČJ D 800 mm na zakázku				
	VV		"č.p. 20, výroba plastové nádrže na zakázku, vystrojení stejné"1,0			1,000	
3	K	386421R02	Osazení a zprovoznění DČJ z PP kruhová nádrž D 1200 mm vystrojené	kus	2,000	12 600,00	25 200,00
	PP		Osazení a zprovoznění DČJ z PP kruhová nádrž D 1200 mm vystrojené				
4	M	562302.1.2	kruhová PP jímka DČJ D 12000 mm se zesílenou dvojitou technologií 400V, vystrojená	kus	2,000	67 000,00	134 000,00
	PP		kruhová PP jímka DČJ D 12000 mm se zesílenou dvojitou technologií 400V, vystrojená				
5	M	562302.1.3	kruhová PP jímka DČJ D 800 mm s vystrojením, 230V	kus	7,000	42 400,00	296 800,00
	PP		kruhová PP jímka DČJ D 800 mm s vystrojením, 230V				
6	M	562302.1.1	kruhová PP jímka DČJ D 800 mm s vystrojením dle výkr.č. D 1.1.b.7 armaturami, propojovacím potrubím, elektroinstalací a čerpadlem	kus	-9,000	31 000,00	-279 000,00
	PP		kruhová PP jímka DČJ D 800 mm s vystrojením dle výkr.č. D 1.1.b.7 armaturami, propojovacím potrubím, elektroinstalací a čerpadlem				
7	M	28661941R	Nástavec vstupu do DČJ PE 250mm (D+M)	kus	11,000	2 600,00	28 600,00
	PP		Nástavec vstupu do DČJ PE 250mm (D+M)				
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství			11,000	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				223 748,58
8	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	94,000	126,40	11 881,60
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160				
	VV		"Propojení gravitačních splaškových přípojek s DČJ, á 1m na DČJ"94,0			94,000	
9	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	96,820	356,80	34 545,38
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8				
	VV		94*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			96,820	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	94,000	353,60	33 238,40
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110				
	VV		"náhradní položka za vyříznutí 2 x d40"94,0		94,000		
18	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	94,000	644,80	60 611,20
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150				
12	K	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	94,000	224,80	21 131,20
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150				
	VV		"napojení gravitační kanalizace do DČJ"94,0		94,000		
13	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	94,000	663,20	62 340,80
	PP		vložka šachtová kanalizační DN 160				
	D	M	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>52 139,09</b>
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				52 139,09
14	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	651,000	53,30	34 698,30
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
	VV		"napojení DČJ na ovládací skříňku"651,0		651,000		
15	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	717,728	24,30	17 440,79
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm				
	VV		651,0*1,05		683,550		
	VV		683,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		717,728		