

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17.10.2025
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy zhotovitelů jsou: FIRESTA: 110/2025 a VIVID: 15/2025

Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem

mezi:

Objednatel:	Obec Kunčice pod Ondřejníkem
se sídlem:	č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Zastoupen:	Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
IČO:	00296856
DIČ:	CZ00296856
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-2018781/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jiří Mikala, starosta obce
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Petr Tryščuk, místostarosta obce
	Danuše Svobodová, odborný referent
E-mail:	obecni.urad@kuncicepo.cz
Telefon:	+420 556 850 154

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: **Společnost FIRESTA+VIVID Stavby – chodník v Kunčicích pod Ondřejníkem**
se sídlem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Odštěpný závod Ostrava
Palackého 105, 702 00 Ostrava

zastoupená

„Správcem“

Zhotovitel: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: **Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno**

Zastoupeným: Ing. Vilémem Hurytou – prokuristou

IČ: 25317628 DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 123-9572900267/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava

E-mail: stupka@firesta.cz

Telefon: 596 136 057

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 2144

„Společníkem 1“

Zhotovitel: VIVID Stavby s.r.o.

se sídlem: **Sadová 612, 738 01 Frýdek – Místek**

Zastoupeným: Ing. Tomášem Vítkem – jednatelem

IČ: 01503511 DIČ: CZ01503511

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 123-6338790297/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vítek – jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vítek – jednatel

E-mail: tomas.vitek@vividstavby.cz

Telefon: 602 764 853

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, sp. zn. 87653

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava rozsahu prací dle ZL4 – ZL6
2. Mění se odstavec č. III Smlouvy o dílo – Doba plnění

Ukončení realizace díla do:

Úsek I (KM 0,00 – 0,460) do 26.6.2026, včetně terénních úprav, zaasfaltování a vyklizení plochy zařízení staveniště.

Úsek II (KM 0,461 – 0,900) do 28.8.2026

Celkový termín dokončení díla do: 28.8.2026

1. Mění se odstavec č. IV Smlouvy o dílo – Cena díla

Původní cena díla:

Cena bez DPH: 23 005 358,71 Kč

Sazba DPH 21%

DPH: 4 831 125,33 Kč

Cena s DPH 27 836 484,04 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH: 22 939 004,05 Kč

Sazba DPH 21%

DPH: 4 817 190,85 Kč

Cena s DPH 27 756 194,90 Kč

2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené, zůstávají nedotčeny.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran
5. obdrží jeho elektronický originál, opatřený elektronickými podpisy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je přílohy:

- ZL4, ZL5 a ZL6
- Rekapitulace k Dodatku č.2
- Časový a finanční harmonogram

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne:

Ing. Jiří Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Mikala Mikala
Datum: 2026.07.28
08:22:37 +02'00'

.....
Ing. Jiří Mikala, starosta obce

V Brně dne:



Digitálně podepsal
Ing. Vilém Huryta
Datum: 2026.07.27
09:33:26 +02'00'

.....
**Společnost FIRESTA+VIVID Stavby –
chodník v Kunčicích pod Ondřejníkem**

Ing. Vilém Huryta, prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Ostravě dne:

Ing. Tomáš
Vítek, MBA

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Vítek,
MBA
Datum: 2026.07.24
11:00:25 +02'00'

.....
**Společnost FIRESTA+VIVID Stavby –
chodník v Kunčicích pod Ondřejníkem**

Ing. Tomáš Vítek, jednatel
VIVID stavby s.r.o.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Právní jednání podle tohoto Dodatku schválila Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem na své schůzi konané dne 21.07.2026 usnesením číslo RO120/2026/12.

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne:

**Ing. Jiří
Mikala**

Digitálně podepsal

Ing. Jiří Mikala

Datum: 2026.07.28

08:23:31 +02'00'

.....
Mgr. Ing. Jiří Mikala
starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum: 13.7.2026		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu provedení díla – Dodatek č.1 – Odvodňovací žlaby Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění skutečných výšek terénu po provedení obrub bylo zjištěno, že navrhovaný betonový žlab umístěný dle revize PD ve staničení cca 0,6 – 0,7 km za obrubou by byl výškově nad přilehlým terénem a zároveň s ohledem na vysoké umístění odtokové hrany propustku ve staničení cca 0,7 km není možné snížení výškové úrovně žlabu, aby bylo zajištěno odvodnění, bylo po dohodě OBJ a ZH rozhodnuto o zrušení realizace tohoto opatření provedeného na základě návrhu v Dodatku č.1 vč. všech souvisejících prací a materiálů. Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu. Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele.		
S výše uvedenou změnou souhlasí:		Petr Stuchlík Podepsal Petr Stuchlík DN: cn=Petr Stuchlík, c=CZ, o=Ing. Petr Stuchlík, ou=1, email=stuchlik.petr@centrum.cz Datum: 2026.07.17 14:12:21 +02'00' za TDS – Ing. Petr Stuchlík
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 104.407,38 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-104.407,38 Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Ing. Jiří Mikala Digitálně podepsal Ing. Jiří Mikala Datum: 2026.07.22 08:17:43 +02'00'	Ing. Jan Stupka Digitálně podepsal Ing. Jan Stupka Datum: 2026.07.17 14:54:16 +02'00'	
Datum:	Datum:	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Z DODATKU Č.1

Objekt:

01 - MNP1 - Odvodňovací žlaby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-104 407,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 328,71	
D	5		Komunikace pozemní				-60 328,71	
x	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-13,000	127,80	-1 661,40	
PP	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm							
P	Poznámka k položce: DODATEK Č.1							
x	K	564851011	Podklad ze štěrkočtří ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-45,600	221,40	-10 095,84	
PP	Podklad ze štěrkočtří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011							
P	Poznámka k položce: DODATEK Č.1							
x	K	564871011	Podklad ze štěrkočtří ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	-13,000	345,60	-4 492,80	
PP	Podklad ze štěrkočtří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871011							
P	Poznámka k položce: DODATEK Č.1							
x	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	-57,000	773,31	-44 078,67	
PP	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm							
P	Poznámka k položce: DODATEK Č.1							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-41 449,26	
66	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky do 500 mm	m	-57,000	727,18	-41 449,26	
PP	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky do 500 mm							
P	Poznámka k položce: SOD - 1-ÚSEK - SO 121.1							

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 5

Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava
-------------	--

Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava
------------------------	--

Datum: 13.7.2026	
------------------	--

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna rozsahu provedení díla – úsek 1 – změna provedení/rozsahu okapového chodníku, uličních vpustí, palisád, napojení stávajících přípojek

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zajištění stability svahu pod výtokovým potrubím kanalizace ve staničení 0,0 km bylo provedena dlažba z lomového kamene. (viz situace v příloze ZL)

Při provádění zemních prací pro plán chodníku zjištěno výškové odsazení stávajícího plotu vůči nově budovanému chodníku, přičemž vzniklo riziko nestability přilehlého základu oplocení = obnažena základová spára. Z výše uvedených důvodů bylo nutné provedení palisády v dotčeném místě (viz situace v příloze ZL)

Po provedení obrub chodníku a zjištění skutečných výšek terénu bylo zjištěno, že navrhovaný betonový žlab umístěny dle PD ve staničení cca 0,350 – 0,400 km za obrubou by byl výškově nad přilehlým terénem a neplnil by funkci odvádění srážkových vod. Zároveň není možné snížení výškové úrovně betonového žlabu, z důvodů rizika pádu osob. Po dohodě OBJ a ZH rozhodnuto o zrušení realizace tohoto opatření provedeného na základě PD a provedení MTŽ žlabu liniového odvodnění vč. obložení. žulovou kostkou do betonového lože vč. všech souvisejících prací a materiálů.

Dále ZL zahrnuje dopojení všech nalezených vývodů potrubí vč. např. původních melioračních výtoků z důvodů minimalizace přítoků do podloží nově budovaného chodníku a riziku jeho degradace a snížení životnosti stavby.

Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu.

Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele.

S výše uvedenou změnou souhlasí:

Petr
Stuchlík

Podepsal Petr Stuchlík
DN: cn=Petr Stuchlík, c=CZ,
o=Ing. Petr Stuchlík, ou=1,
email=stuchlik.petr@centrum.cz
Datum: 2026.07.17 14:12:51
+02'00'

.....
za TDS – Ing. Petr Stuchlík

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 6
--	------------------------------

Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
--------------------------	--------------------------

- 37.512,25 Kč

108.429,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-------------------------------	-------------------------------------

70.917,45 Kč

Bez dopadu do termínu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
-------------------------------	-------------------------------

Ing. Jiří Mikala – starosta obce	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava
----------------------------------	--

Ing. Jiří
Mikala

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Mikala
Datum: 2026.07.22
08:18:42 +02'00'

Ing. Jan Stupka

Digitálně podepsal Ing. Jan
Stupka
Datum: 2026.07.17 14:54:44
+02'00'

Datum:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - ÚSEK 1

Objekt:

01 - MNP2 - ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Místo:

Datum: 14.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-37 512,25

D D4 Vedení dálková a přípojná 0,00

D D5 Ostatní konstrukce a práce -37 512,25

67	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	-25,000	773,31	-19 332,75	
----	---	----------	--	---	---------	--------	------------	--

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

Poznámka k položce:

NAHRAZENO ACODRAINEM VČETNĚ OBDLÁŽDĚNÍ

SOD 121.1 UZNATELNÉ - POL.67

MCP1

66	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvární š 500 mm	m	-25,000	727,18	-18 179,50	
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	--

PP Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvární š 500 mm

Poznámka k položce:

NAHRAZENO ACODRAINEM VČETNĚ OBDLÁŽDĚNÍ

SOD 121.1 UZNATELNÉ - POL.66

MCP1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - ÚSEK 1

Objekt:

02 - VCP - OKAPOVÝ CHODNÍK, ULIČNÍ VPUSTI, PALISÁDY, NAPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 429,70

D	D1	Zemní práce			2 915,53			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,280	279,80	358,14	

PP

P

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 pol. 19
VCP 4

21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	3,204	519,64	1 664,93	
----	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	----------	--

PP

P

šterkopísek netříděný
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 - POL. 21
VCP 4

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,500	1 784,91	892,46	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	--

PP

P

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 pol. 18
VCP 4

D	D3	Komunikace			11 127,58			
---	----	------------	--	--	-----------	--	--	--

12	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,700	1 220,68	5 737,20	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

P

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
Poznámka k položce:
obdlaždění kolem Acodrainu
VCP 5
SOD SO111 POL12

13	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	4,700	1 146,89	5 390,38	
----	---	----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

P

kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
Poznámka k položce:
SOD SO111 POL13
VCP5

D	D4	Vedení dálková a přípojná			69 034,49			
---	----	---------------------------	--	--	-----------	--	--	--

46	K	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	16,000	533,47	8 535,52	
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	--------	----------	--

PP

P

Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsobu uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité svělosti DN 150
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 pol. 46
VCP 4
8ks*2m

47	M	28617266	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12	m	16,000	325,93	5 214,88	
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP

P

trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 - POL. 47
VCP 4

57	K	935113111.1	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	6,500	945,49	6 145,69	
----	---	-------------	---	---	-------	--------	----------	--

PP

Online PSC

P

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového žlabu do 210 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/935113111.1
Poznámka k položce:
MÍSTO PŘÍKOPOVÝCH ŽLABU
VCP 5
SOD SO 121.1 UZNATELNÉ - POL.57

X	M	BNF.36000	RECYFIX MONOTEC 100 T230 žlab 1000x150x230 mm monolitický PP/PA-GF kompozit FIBRETEC SW9 D 400	kus	3,000	4 333,13	12 999,39	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP

P

RECYFIX MONOTEC 100 T230 | žlab 1000x150x230 mm | monolitický PP/PA-GF kompozit | FIBRETEC SW9 | D 400
Poznámka k položce:
VCP5
ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
X	M	BNF.36062	RECYFIX MONOTEC 100 T230 revizní žlab 1000×150×230 mm PP rám KTL ocel FIBRETEC SW9 D 400	kus	1,000	8 929,29	8 929,29	
	PP		RECYFIX MONOTEC 100 T230 revizní žlab 1000×150×230 mm PP rám KTL ocel FIBRETEC SW9 D 400					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.10337	RECYFIX MONOTEC 100 čelo uzavřené pro všechny typy PP	kus	1,000	423,27	423,27	
	PP		RECYFIX MONOTEC 100 čelo uzavřené pro všechny typy PP					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.10338	RECYFIX MONOTEC 100 čelo s odtokem DN100 pro všechny typy PP	kus	1,000	664,81	664,81	
	PP		RECYFIX MONOTEC 100 čelo s odtokem DN100 pro všechny typy PP					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.47035	RECYFIX PRO 100 T01 žlab 1000×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125	kus	1,000	2 120,86	2 120,86	
	PP		RECYFIX PRO 100 T01 žlab 1000×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.47036	RECYFIX PRO 100 T0105 žlab 500×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125	kus	1,000	1 653,57	1 653,57	
	PP		RECYFIX PRO 100 T0105 žlab 500×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.48681	RECYFIX PRO/NC 100 T01 čelo uzavřené PP	kus	1,000	208,81	208,81	
	PP		RECYFIX PRO/NC 100 T01 čelo uzavřené PP					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
48	K	vlastní.9	Napojení odpadního potrubí na odvodnění	kus	16,000	1 383,65	22 138,40	
	PP		Napojení odpadního potrubí na odvodnění					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 121.1 pol. 48 VCP 4					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 352,10	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 917,50	
3	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	25,000	236,70	5 917,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/339921112					
	P		Poznámka k položce: Ukončení chodníku km 0,020 VCP 1 ÚRS 2026/2 PONÍŽENÝ DLE SOD					
D	4		Vodorovné konstrukce				12 217,50	
1	K	465511312	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou pl do 20 m2 tl 250 mm	m2	1,500	1 800,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, se zalitím spár cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/465511312					
	P		Poznámka k položce: Výústění potrubí, začátek úseku VCP 2 ÚRS 2026/2 PONÍŽENÝ DLE SOD					
2	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	25,000	380,70	9 517,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: Ukončení chodníku km 0,020 VCP 1 ÚRS 2026/2 PONÍŽENÝ DLE SOD					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 217,10	
4	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	16,500	437,40	7 217,10	CS ÚRS 2026 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňováním povrchu z kačírku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/637121112					
	P		Poznámka k položce: Dospypání mezi obrubou a ploty po trase úseku VCP 3 ÚRS 2026/2 PONÍŽENÝ DLE SOD					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	6
Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava		
Datum: 13.7.2026			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu provedení díla – úsek 2 - změna šachet, vpustí, rozsah provedení obdláždění vpustí žulovými kostkami, napojení domovních přípojek, sanace podkladu Popis a zdůvodnění změny: Po zaměření výškového provedení skutečného stavu umístění propustku pod komunikací ve staničení cca 0,7 km bylo zjištěno, že při minimalizaci spádu potrubí není možné provedení předpokládaných betonových šachet a uličních vpustí dle PD s ohledem na jejich minimální konstrukční skladbu. Z výše uvedených důvodů byly některé šachty nahrazeny za plastové a uliční vpust' za aco drain. (viz situace v příloze ZL) Dále byl upraven rozsah provedení obdláždění vpustí žulovými kostkami dle návaznosti na přilehlé vpusti a dopojení všech nalezených vývodů potrubí vč. např. původních melioračních výtoků z důvodů minimalizace přítoků do podloží nově budovaného chodníku a riziku jeho degradace a snížení životnosti stavby. (viz situace v příloze ZL) ZK zahrnuje provedení výměny podloží (sanace), které muselo být provedeno z důvodů jeho degradace přítoky z melioračních kanálů jeho výkopem, odvozem a uložením na skládku + provedením odvodňovací drenáže, náhradou kamenivem se zhutněním vč. provedení separace podloží geotextilií 400 g/m2. (viz situace v příloze ZL) Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu. Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele. S výše uvedenou změnou souhlasí:			
		Petr Stuchlík Podepsal Petr Stuchlík DN: cn=Petr Stuchlík, c=CZ, o=Ing. Petr Stuchlík, ou=1, email=stuchlik.petr@centrum.cz Datum: 2026.07.17 14:13:14 +02'00' za TDS – Ing. Petr Stuchlík	
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 6		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
- 213.191,98 Kč	180.327,25 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-32.864,73 Kč	Dokončení prací úsek 2. - Do 28.8.2026		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce Ing. Jiří Mikala Digitálně podepsal Ing. Jiří Mikala Datum: 2026.07.22 08:19:35 +02'00'		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava Ing. Jan Stupka Digitálně podepsal Ing. Jan Stupka Datum: 2026.07.17 14:55:12 +02'00'	
Datum:	Datum:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - ÚSEK 2

Objekt:

01 - MNP - ZMĚNA ŠACHET, VPUŠŤ

Místo:

Datum: 14.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-213 191,98

D D3 Vedení dálková a přípojná -174 280,74

18	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	-6,000	1 757,23	-10 543,38	
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------	--

PP Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

P Poznámka k položce:
SOD SO 301 ZATrubNĚNÍ - UZNATELNÉ - POL. 18

15	K	894221116	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton C 25/30	kus	-3,000	43 998,83	-131 996,49	
----	---	-----------	--	-----	--------	-----------	-------------	--

PP Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložním dna betonem tř. C 25/30 DN 1000

P Poznámka k položce:
SOD SO 301 ZATrubNĚNÍ - UZNATELNÉ - POL. 15
ZÁMĚNA ŠACHET BETONOVÝCH ZA PLASTOVÉ

19	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků přes 150 kg	kus	-3,000	710,27	-2 130,81	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků hmotností jednotlivě přes 150 kg

P Poznámka k položce:
SOD SO 301 ZATrubNĚNÍ - UZNATELNÉ - POL. 19

20	M	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	kus	-3,000	9 870,02	-29 610,06	
----	---	----------	---	-----	--------	----------	------------	--

PP poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací

P Poznámka k položce:
SOD SO 301 ZATrubNĚNÍ - UZNATELNÉ - POL. 20

D D4 Vedení dálková a přípojná -38 911,24

52	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	-1,000	2 013,98	-2 013,98	
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem

P Poznámka k položce:
Záměna UV za ACODRAIN
SOD SO 301 ZATrubNĚNÍ - UZNATELNÉ - POL. 52

53	M	vlastní.8	dešťová vpust stružková	kus	-1,000	36 897,26	-36 897,26	
----	---	-----------	-------------------------	-----	--------	-----------	------------	--

PP dešťová vpust stružková

P Poznámka k položce:
SOD SO 301 ZATrubNĚNÍ - UZNATELNÉ - POL. 53
ZÁMĚNA UV ZA ACODRAIN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - ÚSEK 2

Objekt:

02 - VCP - OBDLÁŽDĚNÍ VPUSTI ŽULOVÝMI KOSTKAMI, NAPOJENÍ
DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK, SANACE PODKLADU

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 327,25

D		D1	Zemní práce				42 454,89	
19	K	0	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,280	279,80	358,14	
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 121.1 UZNATELNÉ - POL.19 VCP 4					
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	3,204	519,64	1 664,93	
	PP		šterkopísek netříděný					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 121.1 UZNATELNÉ - POL.21 VCP 4					
2	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	21,780	467,37	10 179,32	
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 301 UZNATELNÉ POL. 2 ÚSEK II SANACE PODLOŽÍ VCP 6					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,780	372,05	8 103,25	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 301 UZNATELNÉ POL. 3 - ÚSEK II - SANACE PODLOŽÍ V ÚSEKU DRŽENÍ VODY. VCP 6					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	217,830	18,45	4 018,96	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	P		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: SOD SO 301 UZNATELNÉ POL. 4 ÚSEK II SANACE PODLOŽÍ 21,78*10 VCP 6					
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,780	207,55	4 520,44	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 121.1 UZNATELNÉ POL. 10 ÚSEK II SANACE PODLOŽÍ VCP 6					
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,204	324,39	12 717,39	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 301 UZNATELNÉ POL. 5 ÚSEK II SANACE PODLOŽÍ 21,78*1,8 VCP 6					
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,500	1 784,91	892,46	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 121.1 UZNATELNÉ - POL.18 VCP 4					

D D2

Zakládání

2 690,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	25,000	35,36	884,00	
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Drenážní trubka místo původně zamyšleného žlabu SOD SO 301 ZATRUBNĚNÍ - UZNATELNÉ - POL. 11 VCP 1					
12	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	25,000	72,26	1 806,50	
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SOD SO 301 ZATRUBNĚNÍ - UZNATELNÉ - POL. 12 VCP 1					
D D3			Komunikace				52 997,06	
43	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	87,120	464,29	40 448,94	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SOD SO 121.1 UZNATELNÉ POL. 43 ÚSEK II SANACE PODLOŽÍ VCP 6					
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	5,300	1 220,68	6 469,60	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ODLÁŽDĚNÍ KOLEM ULIČNÍ VPUSTI Z KOSTEK + PŘEJEZD Z KOSTEK NA POLE VCP 2 SOD 121.1 - UZNATELNÉ - POL. 50					
51	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,300	1 146,89	6 078,52	
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SOD 121.1 - UZNATELNÉ - POL. 51 VCP 2					
D D4			Vedení dálková a přípojná				35 888,80	
46	K	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	16,000	533,47	8 535,52	
	PP		Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovitě světlostí DN 150					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SOD SO 121.1 UZNATELNÉ POL. 46 VCP 4 2*2m + 1*12m					
47	M	28617266	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12	m	16,000	325,93	5 214,88	
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SOD SO 121.1 UZNATELNÉ - POL. 47 VCP 4					
48	K	vlastní.9	Napojení odpadního potrubí na odvodnění	kus	16,000	1 383,65	22 138,40	
	PP		Napojení odpadního potrubí na odvodnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SOD SO 121.1 UZNATELNÉ - POL. 48 VCP 4					
D HSV			Práce a dodávky HSV				46 296,00	
D 2			Zakládání				25 425,00	
X	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	50,000	508,50	25 425,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/212752102					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Drenážní trubka místo původně zamyšleného žlabu ÚRS 2026/02 - PONÍŽENÝ DLE SOD VCP 1					
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				20 871,00	
X	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	3,000	2 016,00	6 048,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/894812008					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Záměna plastových šachet za betonové šachty					
X	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,000	3 834,00	11 502,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/894812063					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ÚRS 2026/02 - PONÍŽENÝ DLE SOD VCP 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
X	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	3,000	1 107,00	3 321,00	CS ÚRS 2026 02

PP

Online PSC

P

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/894812241

Poznámka k položce:

ÚRS 2026/02 - PONIŽENÝ DLE SOD
VCP 5

Rekapitulace k dodatku č.1 a č.2**SOD**

cena bez DPH		22 030 000,00
DPH 21%		4 626 300,00
Cena s DPH		26 656 300,00

	MNP	VCP	rozdíl
ZL1		171 101,69	171 101,69
ZL2	-45 382,48	35 549,17	-9 833,31
ZL3		814 090,33	814 090,33
Celkem			975 358,71

SOD + dodatek č.1

cena bez DPH		23 005 358,71
DPH 21%		4 831 125,33
Cena s DPH		27 836 484,04

Rekapitulace k dodatku č.2

	MNP	VCP	rozdíl
ZL4	-104 407,38	0,00	-104 407,38
ZL5	-37 512,25	108 429,70	70 917,45
ZL6	-213 191,98	180 327,25	-32 864,73
Celkem			-66 354,66

SOD + dodatek č.1 + dodatek č.2

cena bez DPH		22 939 004,05
DPH 21%		4 817 190,85
Cena s DPH		27 756 194,90

Časový harmonogram realizace zakázky

[illegible]

Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek

V Ostravě dne

**Termín realizace úseku II. dle návrhu Dodatku č.2
do 28.8.2026 vč. předání díla (dokladová část apod.)**

Finanční plán

Stavba: „Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem“																																													
ROK		2025																2026																											
MĚSÍC		11				12				1				2				3				4				5				6				7				8							
Týdny		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
		0,00				2 216 319,73				0,00				0,00				2 105 537,86				0,00				0,00				0,00				8 145 314,63				8 531 287,83				1 939 544,00			
CENA BEZ DPH		2 216 319,73																20 722 684,32																											
CENA CELKEM BEZ DPH																		22 939 004,05																											
DPH 21%																		4 817 190,85																											
CENA CELKEM VČ. DPH																		27 756 194,90																											