



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Bělkovice – Lašťany

383 16 Bělkovice Lašťany 139
Ing. Tomášem Němčicem, starosta obce
00298654
ČSOB a.s.
293542718/0300

a

2. Zhotovitel:

Zápis v OR:
se sídlem:
zastoupený:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1036
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Ing. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Mgr. Lucie Potočárová

IČO:

150 53 695

DIČ:

CZ 15053695

Bankovní spojení:

ČSOB Chrudim

Číslo účtu:

272199033/0300

dále též jako „**smluvní strany**“

Dodatek č. 2 je vypracován na základě článku II. Doba a místo plnění bod č. 1: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Tento článek byl dále upraven v Dodatku č. 1 se zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 9 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Zdůvodnění

Na základě vydání rozhodnutí Magistrátu města Olomouce – oddělení vodního hospodářství ze dne 9. 8. 2023, došlo ke zdržení předpokládaného termínu vyhloubení hydrogeologického vrtu HV-12. Vzhledem k tomu, že nabytí účinnosti rozhodnutí bude dne 23. 8. 2023, není možné před tímto datem provést vrtné práce.

Předpokládaný termín vyhloubení je 24. 8. 2023, kde budou následně provedeny čerpací zkoušky, trvající 14+3 dny. Následné vyhodnocení v laboratoři je předpokládáno na cca 2–3 týdny a zpracování Závěrečné zprávy cca 2 týdny.

V důsledku toho, že bylo vydáno rozhodnutí až 9. 8. 2023, vznikla prodleva cca 2 měsíce.

I. Předmět Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

- 1.1 Tímto **Dodatkem č. 2** se mění článek II. Doba a místo plnění bod č. 1, který byl upraven v **Dodatku č. 1**: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **9 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy
- 1.2 Nové znění článku II. Doba a místo plnění bod č. 1: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **11 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek byl sepsán smluvními stranami a vyjadřuje jejich shodnou vůli.
- 2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Dodatek č. 2 je vydán ve 2 ks vyhotovení s platností originálu, přičemž 1 ks vyhotovení obdrží objednatel a 1ks vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 2.4 Dodatek č. 2 je schválen Radou obce Bělkovice-Lašťany dne 23. 8. 2023 č. usn. **10/2023**

V _____ dne _____

V Chrudimi dne 23. 6. 2023

objednatel

zhotovitel