



Evidenční číslo:

Počet listů: 3
Vyhотовeno ve: výt.
Výtisk číslo:
Klasifikace: PI

Záznam z 26. kontrolního dne na stavbě D1 0137 – Přerov - Lipník n. Bečvou,

konaného dne 18. 10. 2018 v 9:00 hod v zasedací místnosti Technické dozorcí správy Přerov (Troubky 900, areál Prekona). Přítomní dle prezenční listiny.

Trvalé úkoly:

9/1 Zhotovitel (Skanska)

V případě dotazů ke stavbě možno využít kontakt: d1lipnik@skanska.cz. Aktuální kontakty na zástupce zhotovitele: I. úsek – Ing. Martin Malaska, tel.: 737 257 134

II. úsek – Ing. Arnold Rozehnal, tel.: 737 257 058

III. úsek – Ing. Petr Zabloudil, tel.: 737 257 084

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Jiří Kučera, tel.: 737 257 041

20/1 Plán kontrolních dnů na rok 2018:

Vždy třetí čtvrtek v měsíci v 9:00 hod na TDS v Přerově (ul. Tovačovská 742, mapa Troubky 900). Bude rozeslána pozvánka na e-mail (případná změna termínu ze závažných důvodů vyhrazena): 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., ~~19. 7., 16. 8.~~, 20. 9., 18. 10., 15. 11., ~~20. 12.~~

13/2 obec Buk (p. Vrtělka) – upozornil na znečištění cest a zvýšenou prašnost z obsluhy komunikace a přes obec Buk. Dále žádá o dodržování rychlosti jízdy těchto vozidel přes obec Buk. 21.9.2017 v období sucha je nutné intenzivně kropit staveništní komunikace, aby se zabránilo prašnosti od projíždějících aut, která zasahuje až do obce. Dále je potřeba intenzivně čistit komunikace v místech výjezdu staveništní dopravy ze stavby. Trvalý úkol, který platí obecně po celé stavbě.

19.10.2017 – k výzvě na efektivnější čištění komunikací se připojuje i zástupce města Přerov (upozornil na komunikaci Vinary – Lýsky). Skanska slíbila posílení strojního vybavení.

Trvale, nutnost provádět čištění efektivně!

Úkoly v řešení:

4/2 město Přerov (Ing. Zlámal + pí. Šikulová) – SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – Popovice

16.11.2017 – koncept dohody byl schválen radou města a předložen na jednání zastupitelstva
15.2.2018 zastupitelstvo odmítlo schválit dohodu, 11.12.2017 proběhlo jednání za účasti pana primátora -> ŘSD u projektanta RDS znovu prověří návrh Přerova na úpravu tvaru koryta potoka za účelem rozšíření volného prostoru pod mostem SO 204 pro budoucí rozšíření komunikace
15.3.2018 trvá, Vinary se připojují se svým upozorněním na zanesené koryto mezi obcí a SO 204
19.4.2018 - ŘSD obdrželo od projektanta návrh řešení úpravy koryta, který bude sloužit jako podklad k dalšímu projednání, bude svoláno jednání
17.5.2018 – jednání o návrhu úpravy koryta je svoláno na 30.5.2018 v zasedací místnosti MMPr

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

21.6.2018 – proběhlo avizované jednání; byl představen návrh úpravy tvaru koryta, který vyhovuje požadavkům; ještě bude prověřena hloubka koryta Vinarského potoka v místě propustků nad a pod dálnicí a dno úpravy koryta bude adekvátně výškově přizpůsobeno

20.9.2018 – proběhlo geodet. zaměření dna koryta, zapracováno do studie úpravy koryta – změna výšky a tvaru opevnění pod mostem, rozesláno k odsouhlasení – chybí vyjádření Povodí Moravy

18.10.2018 – čeká se na vyjádření Povodí Moravy (urgováno u Ing. Hadaše)

20/4 obec Buk (p. Vrtělka) – upozornění na špatné odtokové podmínky pod železničním podjezdem z Buku do Prosenic a propadající se okraje vozovky, dále na špatné odtokové podmínky na vozovce mezi železničním mostem a Prosenicemi. Doporučil i vyčištění přílehlých příkopů.

15.3.2018 zhotovitel je v kontaktu se starostou, proběhne oprava a vyčištění.

19.4.2018 – pan Vrtělka: Skanska neprovedla pročištění v místě žel. podjezdu ani vozovky. Pan starosta znovu důrazně upozornil na špatný stav vozovky a nevyhovující odvodnění, které navyšuje prašnost ze stavby a znečištění nejen projíždějících vozidel, ale především pohybujících se cyklistů a chodců v této části. Dále upozornil na neustálé a nezodpovědné provádění uklízacích a kropicích prací pracovníky stavby a tak případné minimalizování těchto dopadů na obec Buk a její okolí.

Vyjádřil také značné znepokojení obyvatel obce z prachového znečištění dvorů a domácností, kdy si na tuto situaci často stěžují na obecním úřadě a požadují kompenzace. Poukázal dále na malou pružnost řešení těchto problémů způsobených především touto stavbou. Ve spolupráci se správcem komunikace nutno provést nápravná opatření.

17.5.2018 - Skanska provedla čištění vozovky a dle domluvy se správcem komunikace (SSOK) bude provedena i oprava krajnic a vyčištění příkopů. Dle sdělení pana starosty je přístup zhotovitele i správce komunikace k údržbě silnic velmi laskavý a znovu důrazně požaduje nápravu!

21.6.2018 – SSOK provedla stržení krajnic pro zajištění odtoku vody z vozovky, chybí dočistit příkopy. Odvedení vody z prostoru žel. podjezdu nelze lépe zajistit s ohledem na umístění sdělovacích kabelů.

20.9.2018 – pan starosta trvá na tom, že provedené práce v podjezdu jsou nedostatečné, SSOK svolá na místě jednání, kde bude dohodnut další postup.

18.10.2018 – proběhla schůzka na místě, zástupce SSOK oslovil drážní úřad, aby se vyjádřil k existenci a poloze dálkových kabelů – čeká se na vyjádření, dříve nelze provést zásah do příkopy

24/3 obec Veselíčko (p. Šulák) – Plán výsadeb – projevil zájem zúčastnit se přípravy osazovacích plánů podél trasy dálnice i v náhradních výsadbách + zaslat současné projektové plány ploch výsadeb členům KD D1-0137 nebo starostům obcí

20.9.2018 – výsadby jsou rozděleny do 3 objektů:

SO 801 – vegetační úpravy hlavní trasy a MÚK (trvalý zábor)

SO 802 – veget. úpravy svahů křižujících komunikací

SO 803 – veget. úpravy přeložek vodotečí

RDS pro SO 802 a 803 byla schválena 29.11.2017, k jednotlivým částem dokumentace se měli možnost dotčené obce (správci komunikací) vyjádřit – bylo bez připomínek, obec Veselíčko se nevyjádřila ani po urgenci. Na vyžádání zašle ŘSD projekt vegetačních úprav elektronicky.

18.10.2018 – pan starosta Veselíčka žádá zaslání PD, bude odesláno emailem.

24/4 obec Veselíčko (p. Šulák) – Vyzývá ke zpracování pasportu silnice Veselíčko – hřbitovka (místní komunikace) + krajské cesty Dolní Újezd - Tupec + krajské cesty Veselíčko - Osek nad Bečvou. Oproti původnímu plánu zde jezdí těžké nákladáky z lomu ve Výklekách. Zajistit pasport pro potřeby oprav, nebo předložit kotouče z tras všech řidičů.

20.9.2018 – Skanska koncem července provedla pasport, po jeho zpracování bude předána zpráva a se správcem komunikací uzavřen dodatek k dohodě o užívání staveništní dopravou

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

18.10.2018 – Skanska: pasport dokončen a předán. Skanska nebude tuto trasu využívat pro stavební dopravu a proto nebude uzavřena dohoda se správcem komunikace (očekává se zde omezení provozu pro těžkou dopravu). Trasu využívají i jiní dopravci.

24/11 SSOK (Ing. Pecha) – upozornil na nebezpečné místo, poškozenou vozovku na silnici III/43612 Osek – Veselíčko a vyzývá k neprodlené opravě havarijního stavu. Na ŘSD bude zaslán dopis.

20.9.2018 – Na ŘSD byl doručen dopis upozorňující na výrazné poškození silnice III/43612 mezi Osekem a Veselíčkem, čímž je ohrožena bezpečnost provozu. ŘSD se tím bude zabývat společně s dalšími požadavky (obec Buk a Radvanice).

18.10.2018 – ŘSD cestou Správce stavby vydá pokyn zhotoviteli k nápravě.

25/2 obec Radvanice (p. Pyšný) – upozornil na nebezpečné místo, poškozenou vozovku na silnici od Radvanic k dálnici. ŘSD se tím bude zabývat společně s dalšími požadavky (obec Buk a Veselíčko).

18.10.2018 – Je třeba zaslat upozornění na správce komunikace, který Váš požadavek vznesl na investora stavby. ŘSD pak cestou Správce stavby vydá pokyn zhotoviteli k nápravě.

26/1 Zhotovitel (Skanska) - informace o průběhu prací na staveništi:

byla podána aktuální informace o průběhu prací na staveništi (viz příloha) a promítnuto šikmé video (letecký pohled na trasu stavby dálnice).

V PREROVĚ DNE 18. 10. 2018

PODPIS _____

ZAPSAL: JANOVSKÝ

Přílohy: prezenční listina, info o stavbě k bodu 26/1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3

